

Issuelijst project Upgrading Onderwijszalen

| PRIORITEIT | DETAILS | LOCATIE | OPLOSSEN DOOR | VOORGESTELDE OPLOSSING | INSCHATTING | DATUM |
|------------|--|----------|---|--|---|----------------------|
| hoog | De beeldkwaliteit van de projectieschermen is onvoldoende door onscherpe weergave, te lage en ongelijkmatige lichtsterkte. | 3mE, EWI | FMVG - AV adviseur | Er zijn drie partijen gevraagd om een oplossing uit te werken. De twee beste oplossingen worden als proef op locatie uitgetest. | De komende 4 weken worden de twee beste oplossingen gerealiseerd en opgesteld. | |
| hoog | De beelden van de vier projectieschermen sluiten niet goed op elkaar aan waardoor de weergave wordt vervormd en/of deels wegvalt. | 3mE, EWI | Leverancier constructie projectieschermen | Een oplossing voor de korte termijn is in voorbereiding en zal als proef worden uitgezet. | In zaal D 3mE wordt een proef gehouden en kan beoordeeld worden. | maandag 22 november |
| laag | Diverse onderdelen van het collegemeubilair laten los. Van de stoelen blijft een deel van de zittingen naar beneden staan. De geleverde kwaliteit voldoet niet aan de gestelde eisen. | 3mE, EWI | Leverancier collegemeubilair | De loszittende onderdelen zijn opnieuw vastgezet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de resterende punten en de niet geleverde kwaliteit in de kerstperiode op te lossen. | Het plan van aanpak is ontvangen en wordt op dit moment beoordeeld. | kerstperiode 2010 |
| midden | Het meubilair van de mindervalideplaatsen (twee stuks per zaal) is nog niet geplaatst. | 3mE, EWI | Leverancier college-interieur | Het mindervalide meubilair is in productie. | Het mindervalide meubilair is geplaatst bij 3mE, de locatie EWI wordt gecheckt. | week 45/46 |
| laag | De ventilatieroosters in de traptredes voldoen niet aan de gestelde eisen en zijn deels niet geplaatst. | 3mE, EWI | Werktuigbouwkundig installatiebedrijf | De ventilatieroosters worden vervangen en daar waar deze ontbreken geplaatst | Komende week wordt een definitief voorstel vanuit het werktuigbouwkundig installatiebedrijf verwacht. | kerstperiode 2010 |
| gereed | De eerste lijns ondersteuning vanuit FM-services is op dit moment onvoldoende. | 3mE, EWI | FMVG - Leverancier AV apparatuur | De servicemedewerkers 3mE-EWI en studentassistenten 3mE worden opgeleid voor 1e lijnsondersteuning. | gereed | donderdag 28 oktober |
| midden | De bediening van de techniek in de zalen (AV en installaties) is niet intuïtief. | 3mE, EWI | FMVG - Leverancier AV apparatuur | Een voorstel voor een intuïtief bedieningsformat ligt ter beoordeling bij de AV ontwerpgroep. | Afgelopen dinsdag heeft de leverancier van AV apparatuur een voorstel ingediend. Een aangepast voorstel komt 18 november a.s. binnen. | nog niet mogelijk |
| hoog | De lichtwering in de zalen is onvoldoende om bij de huidige weergave goed leesbaar te zijn en veroorzaakt hinderlijke reflecties op de projectieschermen. | 3mE | FMVG - AV adviseur - Architect | De uitvoeringswijze voor het plaatsen van extra lichtwerende voorzieningen is in onderzoek. | Er is een prijsaanbieding opgevraagd voor het plaatsen van plissees voor de ramen aan de noordzijde. | kerstperiode 2010 |
| laag | Diverse delen van de vloerbedekking en trapneuzen laten los. De geleverde kwaliteit voldoet niet aan de gestelde eisen. | 3mE, EWI | Leverancier vloerbedekking | De loszittende onderdelen worden opnieuw vastgezet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de resterende punten en kwaliteit in de kerstperiode op te lossen. | deze week | kerstperiode 2010 |
| laag | Er zijn geen klokken meer aanwezig in de collegezalen. | 3mE, EWI | Elektrotechnisch installatiebedrijf | Het leveren en plaatsen van digitale klokken is in opdracht. | Er zijn tijdelijke klokken geplaatst in de collegezalen. | kerstperiode 2010 |
| hoog | Traagheid van bediening: bij veel bedieningen is de traagheid van het touchpaneel uitermate irritant omdat zij de flow/ dynamiek van de presentatie eruit halen. Je moet snel heen en weer kunnen switchen en ook een snelle bevestiging krijgen dat je opdracht is begrepen/overgenomen. Bijv. switchen tussen bron <-> presentatiescherm | 3mE | FMVG - Leverancier AV apparatuur | De traagheid van de diverse systemen is op dit moment in onderzoek. | De snelheid van het systeem kan niet worden verbeterd. | |
| midden | Het aanzetten van de beamers is verwarrend. Er gebeurt lange tijd niets voordat er een mededeling verschijnt dat de beamers worden aangezet. | 3mE | FMVG - Leverancier AV apparatuur | zie punt UOf1-7 | De snelheid van het systeem kan niet worden verbeterd. De tijd die nodig is om de beamers aan te zetten is niet in te korten. | |
| laag | De kathedr kan 1 meter naar voren (4 stoelen opheffen) waardoor een betere kijk op het presentatie scherm mogelijk is. | 3mE | Ontwerpteam UO - Architect | Wordt door het ontwerpteam vooraf beoordeeld op wens/noodzaak | Wordt door het ontwerpteam in fase 2 beoordeeld op de mogelijkheden. | UOf2 |
| laag | Het bedieningspaneel op de katheters moet weg. Is volstrekt overbodig en veel te groot. Daardoor ontstaat meer weekblad. Hooguit een quick switch voor bron <-> bestemming relatie/matrix maar niet voor allerlei details. | 3mE | Ontwerpteam UO - AV ontwerpteam | Wordt door het ontwerpteam vooraf beoordeeld op wens/noodzaak | Er wordt een test uitgevoerd zonder bedieningspaneel op de kathedr in collegezaal D van 3mE. | |
| midden | Audio moet apart bijv. naast de lichtbediening onderaan het display gepositioneerd worden. Nu staat de knop onder PC vast/laptop waar je het niet verwacht. Is dat omdat de bronnen (micorfoon, PC vast, PC laptop) aparte instellingen kunnen hebben? | 3mE | FMVG - Leverancier AV apparatuur | zie punt UOf1-7 | Afgelopen dinsdag heeft de leverancier van AV apparatuur een voorstel ingediend. Dit voorstel wordt op dit moment beoordeeld. | |
| laag | De kathedr moet hoger kunnen. Ook docenten zijn lang! Het schrijven op de tablet is lastig als die te laag staat. | 3mE | Architect | De kathedr (evenals de proefjefafel) is in hoogte verstelbaar. Controle op bekendheid met bediening. | De kathedr en proefjefafel zijn in hoogte verstelbaar en voldoet aan de Arbo-eisen. Het tablet wordt in hoogte verstelbaar gemaakt. | 2/3 weken |
| laag | Op de kathedr onder de Doc-camera kan een glasplaat met lineal/raster geplaatst worden zodat 1) op de plaat geschreven kan worden met stift en 2) uitlijning van documenten/ A4 tjes mogelijk is. | 3mE | Ontwerpteam UO - AV ontwerpteam | Wordt door het ontwerpteam vooraf beoordeeld op wens/noodzaak | De kathedr wordt voorzien van een aanduiding waar de documenten geplaatst moeten worden. | 2/3 weken |
| hoog | Afschermen van ramen aan noord en zuid kant voor zonlicht. Veel last van invallend zonlicht. Dit is een oud euvel en wordt onvoldoende onderkent. | 3mE | FMVG - AV adviseur - Architect | zie punt UOf1-8 | Er is een prijsaanbieding opgevraagd voor het plaatsen van plissees voor de ramen aan de noordzijde. | kerstperiode 2010 |
| midden | Intensiteit van projectie via Doc-camera moet veel hoger. | 3mE, EWI | FMVG - AV adviseur | Zal op korte termijn worden opgepakt. | Er wordt extra verlichting geplaatst op de kathedr waardoor scherpte en contrast verbeteren. | 2/3 weken |
| midden | Extra lamp voor Doc-camera of de spot aan plafond hiervoor gebruiken/apart bedienbaar. | 3mE, EWI | FMVG - AV adviseur | Zal op korte termijn worden opgepakt. | Er wordt extra verlichting geplaatst op de kathedr waardoor scherpte en contrast verbeteren. | 2/3 weken |
| hoog | Het presenteren van dia's past niet binnen het nieuwe concept van de projectieschermen. | EWI | Ontwerpteam UO - AV ontwerpteam | AV ontwerpteam zal de mogelijkheid onderzoeken of de dia's binnen het concept passend te maken is. | De dia's die gebruikt worden in het onderwijs zijn opgevraagd. | nog niet mogelijk |
| hoog | Het toegepaste interactieve systeem voor digitaal schrijven op de projectieschermen is veel te traag. | EWI | FMVG - AV adviseur | zie punt UOf1-11 | Het mimio interactieve systeem voor digitaal schrijven is ter reparatie naar de leverancier. | deze week |

Issuelijst project Upgrading Onderwijszalen

| PRIORITEIT | DETAILS | LOCATIE | OPLOSSEN DOOR | VOORGESTELDE OPLOSSING | INSCHATTING | DATUM |
|------------|---|----------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|
| midden | De optische muis op de kathedr werkt niet goed. | 3mE, EWI | FMVG - Architect | Het toegepaste oppervlakte materiaal reflecteert onvoldoende licht. Er wordt een muismat op de kathedr geplaatst. | De achitect heeft een voorstel gedaan voor proef met een optische muis die ook op gladde oppervlakte werkt. | volgende week |
| gereed | De verlichting (noodvoorziening bij uitval van de AV systemen) achter de projectieschermen geeft een onvoldoende gelijkmatige lichtverdeling. | 3mE, EWI | Elektrotechnisch installatiebedrijf | Er wordt een test uitgevoerd met extra en/of verplaatsten van verlichtingsarmaturen. | gereed | woensdag 27 oktober |
| hoog | De AV-installatie in zaal D staat zeer frequent in storing. | 3mE | FMVG - Leverancier AV apparatuur | De centrale processor wordt getest en bij goed fuctuioneren direct vervangen. | volgende week | donderdag 18 november |
| laag | De proefjstafels moeten waterzijdig nog worden aangesloten. | 3mE | Werktuigbouwkundig installatiebedrijf | De proefjstafels zijn waterzijdig aangesloten. | De water en afvoeraansluitingen van de proefjes zijn niet gebruiksvriendelijk. | 2 weken |
| gereed | De zalen C en D zijn nog niet voorzien van bamboe afwerking. | 3mE | Bouwkundig aannemer | Levering van materiaal heeft door een fabriekssluiting lang op zich laten wachten. | gereed | zondag 31 oktober |
| laag | De zalen A t/m D zijn nog niet voorzien van firedoek. | 3mE | Bouwkundig aannemer | Levering van materiaal heeft door een fabriekssluiting lang op zich laten wachten. | Het geleverde materiaal was van onvoldoende kwaliteit. | kerstperiode 2010 |
| laag | De toegang tot de zalen (wanden en deuren) zijn nog niet voorzien van de bamboe afwerking. | 3mE, EWI | Bouwkundig aannemer | Levering van materiaal heeft door een fabriekssluiting lang op zich laten wachten. | Het bamboe is geplaatst. De deuren worden deze week afgelakt. | zondag 14 november |